Synthèse des propositions 2017 souhaitées par les communes sur les voies revêtues :
en curage de fossé et saignées

		Curage de fossés				Saignées		
		Prestation exercée par la CCPR ou la COMMUNE				Prestation exercée par la CCPR ou la COMMUNE		
		Proposition 2017				Proposition 2017		
CCPR OU COMMUNE	Voies revêtues (Km)	CCPR	Linéaire en Km	fait ou pas fait ou 1/2	Travaux réalisés	CCPR	Linéaire en Km	Travaux réalisés
Ancienne CC du Ribéracois								
ALLEMANS	42,74	1	42,74	3/4	32,05	1	42,74	42,74
BERTRIC-BUREE	33,52	1	33,52	1/2	16,76	1	33,52	33,52
BOURG DU BOST	10,66							
CHASSAIGNES	8,34	1	pas à faire					
COMBERANCHE EPELUCHE	6,73	1	6,73	TOUT	6,73	1	6,73	6,73
LA JEMAYE	13,68	1	13,68			1	13,68	13,68
PETIT BERSAC	17			Quasi tout		1	17,00	17
PONTEYRAUD	3,76	1	3,76			1	3,76	3,76
RIBERAC	75							
ST ANDRE DE DOUBLE	37							
ST MARTIN DE RIBERAC	33,19	1	33,19			1	33,19	33,19
ST MEARD DE DRONNE	33,2	1	33,20			1	33,20	33,2
ST VINCENT DE CONNEZAC	23,91							
SIORAC DE RIBERAC	30,9							
VANXAINS	63	1	63,00			1	63,00	63
VILLETOUREIX	31	1	31,00	2/3	20,66	1	31,00	31
TOTAL	**463,63**	**10**	**261**		**76,20**	**10**	**277,82**	**277,82**
Ancienne CC Val de Dronne / Hauts de Dronne								
CELLES	53	1	53,00			1	53,00	53
CHAPDEUIL	9,28	1	9,28	TOUT	9,28	1	9,28	9,28
CREYSSAC	8,2	1	8,20	TOUT	8,2	1	8,20	8,2
GRAND BRASSAC	50,61	1	50,61			1	50,61	50,61
LISLE	34,08	1	34,08	TOUT	34,08	1	34,08	
MONTAGRIER	29,31	1	29,31			1	29,31	
PAUSSAC ST VIVIEN	21,48	1	21,48	TOUT	21,48	1	21,48	21,48
ST JUST	13,45	1	13,45	TOUT	13,45	1	13,45	13,45
ST VICTOR	9,5	1	9,50			1	9,50	9,5
TOCANE ST APRE	60	1	60,00	TOUT	60	1	60,00	
DOUCHAPT	18,55	1	18,55			1	18,55	
ST PARDOUX DE DRONNE	16,17	1	16,17			1	16,17	
ST SULPICE DE ROUMAGNAC	24,21	1	24,21			1	24,21	
SEGONZAC	9,03	1	9,03			1	9,03	
TOTAL	**356,87**	**14**	**356,87**		**146,49**	**14**	**356,87**	**165,52**
Ancienne CC du Verteillacois								
BOURG DES MAISONS	7,31	1	7,31			1	7,31	7,31
BOUTEILLES ST SEBASTIEN	23	1	23,00	1 TIERS	7,66			
CERCLES	25,6	1	25,60	1 DEMI	12,80			
CHAMPAGNE - FONTAINE	64,4	1	64,40			1	64,40	64,40
CHERVAL	29,32	1	29,32	2 TIERS	19,54	1	29,32	29,32
COUTURES	24,31	1	24,31					
GÔUTS ROSSIGNOL	49,19	1	49,19	3 QUARTS	36,90	1	49,19	49,19
LA CHAPELLE GRESIGNAC	17	1	17,00	TOUT	17,00	1	17,00	17,00
LA CHAPELLE MONTABOURLET	6,53	1	6,53			1	6,53	6,53
LA TOUR BLANCHE	10,68	1	10,68			1	10,68	10,68
LUSIGNAC	21	1	21,00	1 TIERS	7,00			
NANTEUIL AURIAC DE BOURZAC	62	1	62,00	pas à faire		1	62,00	62,00
ST MARTIAL VIVEYROL	31,19	1	31,19	pas à faire				
ST PAUL LIZONNE	21	1	2,00	TOUT	2,00	1	21,00	21,00
VENDOIRE	22,89	1	22,89			1	22,89	22,89
VERTEILLAC	24,8	1	24,80			1	24,80	24,80
TOTAL	**440,22**	**16**	**421**		**102,90**	**11**	**315,12**	**315,12**
TOTAL GLOBAL	**1261**	**40**	**1039**		**325,59**	**35**	**949,81**	**758**

Planning campagne d'Elagage

Doc n°2

Communes Secteur Ribéracois	Prévision (jours)	Réalisation (jours)
St Vincent de Connezac	3	3
St Andrée de Double	2	2
Siorac de Ribérac	2	2
La Jemaye	1	1
Ponteyraud	1	1
Vanxains	3	3
St Martin de Ribérac	2	2
St méard de dronne	1	1
Ribérac	2	2
Petit Bersac	1	1
Chassaignes	1	1
Bourg du Bost	1	1
Combéranche Epeluche	1	1
Allemans	2	2
Bertric Burée	2	2
Villetoureix	2	2
TOTAL	**27**	**27**
Communes Secteur Tocanais		
Celles	1	1
St Victor	1	1
St Pardoux de Dronne	1	1
Douchapt	1	2
Tocane	2	2,5
Montagrier	1	1
Lisle	1	1
Creyssac	1	0,5
Grand Brassac	2	2
Paussac	1	1
St Just	1	1
Chapdeuil	1	1
Bourg des maisons	1	1
TOTAL	**15**	**16**
Communes Secteur Verteillacois		
Cercles	1	1
La Chapelle Montabourlet	1	1
La Tour Blanche	1	1
Goût Rossignol	1	1
Cherval	1	1
La Chapelle Grésignac	1	1
Champagne	1	1
Vendoire	1	1
Nantheuil	1	1
Bouteilles	1	1
St Paul de Lizonne	1	1
Lusignac	1	1
St Martial de Viveyrol	1	1
Verteillac	1	1
Coutures	2	2
TOTAL	**16**	**16**

TOTAL GLOBAL	**58**	**59**

Proposition de remboursement des prestations réalisées par les communes sur les voies revêtues pour 2017

Doc n°3

		CURAGE DE FOSSES				SAIGNEES				FAUCHAGE												Proposition de remboursement par commune
										1er passage						2ème passage						
CCPR OU COMMUNE	Voies revêtues (Km)	Préstation par la commune	Proposition Linéaire (Km)	Réalisation Linéaire (Km)	Coût 50 € / km	Préstation par la commune	Proposition Linéaire (Km)	Réalisation Linéaire (Km)	Coût 50 € / km les 2 côtés	Préstation par la commune	Mixte : commune (banquette), CCPR (talus)	PropositionLinéaire (Km)	Réalisation Linéaire (Km)	Coût 68 €/ km les 2 côtés	Mixte Coût 40 ttc les 2 côtés	Préstation par la commune	Mixte : commune (banquette), CCPR (talus)	PropositionLinéaire (Km)	Réalisation Linéaire (Km)	Coût 96 €/km les 2 côtés	Mixte Coût 40 ttc les 2 côtés	
Ancienne CC du Ribéracois																						
ALLEMANS	42,74									1		42,74	42,74	2 906 €		1		42,74	42,74	4 103 €		7009,36
BOURG DU BOST	10,66	1	?	8,00	399,75	1	?	8,00	399,75 €	1		10,66	10,66	725 €		1		10,44	10,44	1 002 €		2526,62
CHASSAIGNES	8,34	aide		8,34	417,00																	417,00
LA JEMAYE	13,68									1		13,68	13,68	930 €		1		13,68	6,68	641 €		1571,52
PETIT BERSAC	17	1	?	12,75	637,50						1	17,00	17,00		680 €		1	17,00	17,00		680 €	1997,50
PONTEYRAUD	3,76									1		3,80	3,80	258 €			1	3,80	3,80		152 €	410,40
RIBERAC	75	1	40,00	40,00	2 000,00 €	1	1,00	1,00	50,00 €	1		75,00	75,00	5 100 €		1		75,00	75,00	7 200 €		14350,00
ST ANDRE DE DOUBLE	37	1	37,00	18,75	937,50 €	1	37,00	27,75	1 387,50 €	1		37,00	37,00	2 516 €		1		37,00	37,00	3 552 €		8393,00
ST MARTIN DE RIBERAC	33,19									1		33,19	33,19	2 257 €		1		33,19	33,19	3 186 €		5443,16
ST MEARD DE DRONNE	33,2									1		33,20	33,20	2 258 €		1		33,20	33,20	3 187 €		5444,80
ST VINCENT DE CONNEZAC	23,91	1	8,00	23,91	1 195,50 €	1	?	17,93	896,63 €	1		23,91	23,91	1 626 €		1		23,91	23,91	2 295 €		6013,37
SIORAC DE RIBERAC	30,9	1	30,90	23,18	1 158,75 €	1	20,00	20,00	1 000,00 €		1	30,90	30,90		1 236 €	aide CCPR	1	30,90	30,90		1 236 €	4630,75
VILLETOUREIX	31										1	30,90	30,90		1 236 €		1	31,00	31,00		1 240 €	2476,00
VANXAINS	63															aide CCPR						0,00
TOTAL	423,38	6	116	135	6 746,00 €	5	58	75	3 733,88 €	9	3	352	352	18 576 €	3 152,00 €	8	4	352	345	25 167,36 €	3 308,00 €	60683,48
Ancienne CC du Tocannais																						
Creyssac	8,2															1		8,20	8,20	787 €		787,20
TOTAL	8,2	-	-	-	- €	-	-	-	- €	-	0	-	-	0 €	- €	1	-	8	8	787 €	- €	787,20
Ancienne CC du Verteillacois																						
BOURG DES MAISONS	7,31																					0,00
BOUTEILLES ST SEBASTIEN	23					1	12,00	12,00	600,00 €	1		23,00	23,00	1 564 €			1	23,00	23,00		920 €	3084,00
CERCLES	25,6					1	13,00	13,00	650,00 €		1	25,60	25,60		1 024 €		1	25,60	25,60		1 024 €	2698,00
CHAMPAGNE - FONTAINE	64,4									1		64,40	64,40	4 379 €		1		64,40	64,40	6 182 €		10561,60
CHERVAL	29,32										1	29,32	29,32		1 173 €		1	29,32	29,32		1 173 €	2345,60
COUTURES	24,31					1	18,23	18,23	911,63 €	1		24,31	24,31	1 653 €		1		24,31	24,31	2 334 €		4898,47
GOUTS ROSSIGNOL	49,19									1		49,19	49,19	3 345 €			1	49,19	49,19		1 968 €	5312,52
LA CHAPELLE GRESIGNAC	17										1	17,00	17,00		680 €		1	17,00	17,00		680 €	1360,00
LA CHAPELLE MONTABOURLET	6,53										1	6,53	6,53		261 €		1	6,53	6,53		261 €	522,40
LA TOUR BLANCHE	10,68										1	10,68	10,68		427 €		1	10,68	10,68		427 €	854,40
LUSIGNAC	21					1	21,00	16	800,00 €	1		20,00	21,00	1 428 €		1		20,00	21,00	2 016 €		4244,00
NANTEUIL AURIAC DE BOURZAC	46									1		46,00	46,00	3 128 €		1		46,00	46,00	4 416 €		7544,00
ST MARTIAL VIVEYROL	31,19					1	31,19	24,00	1 200,00 €		1	31,19	31,19		1 248 €		1	31,19	31,19		1 248 €	3695,20
ST PAUL LIZONNE	21									1		18,00	18,00	1 224 €			1	18,00	18,00		720 €	1944,00
VENDOIRE	22,89									1		22,89	22,89	1 557 €			1	22,89	22,89		916 €	2472,12
VERTEILLAC	24,8										1	24,80	24,80		992 €		1	24,80	24,80		992 €	1984,00
TOTAL	424,22	0	0	0	- €	5	95	83	4 161,63 €	8	7	413	414	18 277,72 €		4	11	413	414	14 948,16 €	10 328,00 €	53520,31
TOTAL GLOBAL	848	6	116	135	6 746,00 €	10	153	158	7 895,50 €	17	10	765	766	36 853,96 €	3152	12	15	765	758,77	40 115,52 €	13 636,00 €	114 990,98 €

Remboursement année 2017 : 114 990,98 €

Proposition de tonnage PATA 2017

Doc n°4

CCPR OU COMMUNE	Voies revêtues (Km)	Tonnage éffectué par les communes avant la fusion (en T)	BP 2016 (1) en T	Réalisation 2016 en T	Différences de tonnage 2016 en T	Proposition 2017 (1) en T	Proposition : bonification exceptionelle de tonnage (lié au manque 2016) si besoin
Ancienne CC du Ribéracois							
ALLEMANS	42,74	14,00	12,60	12,6	0,00	12,60	
BERTRIC-BUREE	33,52	9,00	8,10	8,1	0,00	8,10	
BOURG DU BOST	10,44	4,00	3,60	4	0,40	3,60	
CHASSAIGNES	8,34	7,00	6,30	6,7	0,40	6,30	
COMBERANCHE EPELUCHE	6,73	13,00	11,70	5,4	-6,30	11,70	
LA JEMAYE	13,68	5,00	4,50	5,1	0,60	4,50	
PETIT BERSAC	17	8,00	7,20	8	0,80	7,20	
PONTEYRAUD	3,76	0,50	0,45	0	-0,45	0,45	
RIBERAC	75	50,00	45,00	27,3	0*	45,00	
ST ANDRE DE DOUBLE	37	9,20	8,28	9,3	1,02	8,28	
ST MARTIN DE RIBERAC	33,19	7,00	6,30	7,43	1,13	6,30	
ST MEARD DE DRONNE	33,2	0,00	0,00	10,5	10,50	6,00	
ST VINCENT DE CONNEZAC	23,91	5,50	4,95	5,45	0,50	4,95	
SIORAC DE RIBERAC	30,9	18,50	16,65	11,25	-5,40	16,65	
VANXAINS	63	40,00	36,00	20,4	-15,60	36,00	15
VILLETOUREIX	31	18,00	16,20	15,25	-0,95	16,20	
TOTAL	463,41	208,7	187,83	156,78	-13,35	193,83	15
Ancienne CC Val de Dronne / Hauts de Dronne							
CELLES	53	23,00	20,70	20,68	-0,02	20,70	
CHAPDEUIL	9,28	4,50	4,05	2,6	-1,45	4,05	
CREYSSAC	8,2	2,40	2,16	4,7	2,54	2,16	
GRAND BRASSAC	50,61	17,80	16,02	17,8	1,78	16,02	
LISLE	34,08	12,70	11,43	10,3	-1,13	11,43	
MONTAGRIER	29,31	15,60	14,04	12	-2,04	14,04	
PAUSSAC ST VIVIEN	21,48	11,50	10,35	6,6	-3,75	10,35	
ST JUST	13,45	5,20	4,68	5,1	0,42	4,68	
ST VICTOR	9,5	2,40	2,16	2,16	0,00	2,16	
TOCANE ST APRE	60	40,80	36,72	19,28	-17,44	36,72	15
DOUCHAPT	18,55	8,80	7,92	10,19	2,27	7,92	
ST PARDOUX DE DRONNE	16,17	7,60	6,84	9,55	2,71	6,84	
ST SULPICE DE ROUMAGNAC	24,21	11,40	10,26	11,49	1,23	10,26	
SEGONZAC	9,03	4,30	3,87	4,21	0,34	3,87	
TOTAL	356,87	168,00	151,20	136,66	-14,54	151,20	15
Ancienne CC du Verteillacois							
BOURG DES MAISONS	7,31	4,00	4,00	1,2	-2,80	3,60	
BOUTEILLES ST SEBASTIEN	23	4,50	4,50	4,5	0,00	4,05	
CERCLES	25,6	5,10	5,10	5,3	0,20	4,59	
CHAMPAGNE - FONTAINE	64,4	19,50	19,50	18,7	-0,80	17,55	
CHERVAL	29,32	13,20	13,20	13,48	0,28	11,88	
COUTURES	24,31	4,50	4,50	4,8	0,30	4,05	
GÔUTS ROSSIGNOL	49,19	11,80	11,80	11,8	0,00	10,62	
LA CHAPELLE GRESIGNAC	17	3,50	3,50	3,67	0,17	3,15	
LA CHAPELLE MONTABOURLET	6,53	2,30	2,30	2,3	0,00	2,07	
LA TOUR BLANCHE	10,68	2,90	2,90	5,7	2,80	2,61	
LUSIGNAC	21	8,80	8,80	10,28	1,48	7,92	
NANTEUIL AURIAC DE BOURZAC	46	11,40	11,40	11,43	0,03	10,26	
ST MARTIAL VIVEYROL	31,19	16,00	16,00	13,95	-2,05	14,40	
ST PAUL LIZONNE	21	10,40	10,40	13,123	2,72	9,36	
VENDOIRE	22,89	7,90	7,90	11,03	3,13	7,11	
VERTEILLAC	24,8	13,20	13,20	13,98	0,78	11,88	
TOTAL	424,22	139	139,00	145,243	6,24	125,10	0
TOTAL GLOBAL	**1245**	**516**	**478**	**438,68**	**-21,65**	**470**	**30**

(1) : vote du budget : moins 10 % du tonnage

*** en accord avec la commune**

TOTAL du Tonnage	**500**
Proposition Régie CCPR (3 Tonnes/jour) (136 jours d'intervention et 3 semaines d'entretien)	**400**
Proposition Entreprise en Tonnes (intervention 4 semaines en juin)	**96**

Programme PATA pour l'année 2017 : proposition de planning

Doc n°5

1er passage

COMMUNES	Tonnage en 2017	Temps (jours)	Dates d'interventions	Agent(s) des communes
Pôle Ribéracois				
VANXAINS (2/3 du tonnage)	34,0	11,33	du 27 mars au 10 avril	attente de réponse
CHASSAIGNES	6,3	2,10	du 11 au 12 avril	1
PETIT BERSAC	7,2	2,40	du 13 au 14 avril	
BOURG DU BOST	3,6	1,20	le 18 avril	1 (jeudi et vendredi)
COMBERANCHE EPELUCHE	11,7	3,90	du 19 au 24 avril	0
ST MEARD DE DRONNE	6,0	2,00	du 25 au 26 avril	1
TOTAL	68,8	22,93		
Pôle Verteillacois				
VENDOIRE	7,1	2,37	du 27 au 28 avril	
CHAMPAGNE - FONTAINES	17,6	5,85	du 2 au 10 mai	1
GÔUTS ROSSIGNOL	10,6	3,54	du 11 au 16 mai	1
LA CHAPELLE MONTABOURLET	2,1	0,69	le 17 mai	0
LA TOUR BLANCHE	2,6	0,87	le 18 mai	1
CERCLES	4,6	1,53	du 19 au 22 mai	1
TOTAL	44,6	14,85		
Pôle Tocanais				
CHAPDEUIL	4,1	1,35	le 23 mai	0
ST JUST	4,7	1,56	du 24 au 29 mai	0
PAUSSAC ST VIVIEN	10,4	3,45	du 30 mai au 2 juin	0
CREYSSAC	2,2	0,72	le 6 juin	0
LISLE	11,4	3,81	du 7 au 12 juin	1 mini mardi et jeudi
TOCANE ST APRE (2/3 du tonnage)	34,0	11,33	du 13 au 27 juin	2
TOTAL	66,7	22,22		
TOTAL GLOBAL	180	60,01	de fin mars à fin juin	

2ème passage

COMMUNES	Tonnage 2017	Temps (jours)	Dates d'interventions prévisonnelles	Agent(s) des communes
Pôle Tocannais				
GRAND BRASSAC	16,2	5,40	du 28 juin au 5 juillet	0
MONTAGRIER	14,0	4,68	du 6 au 12 juillet	mini 2 (lundi, mardi et jeudi)
TOCANE ST APRE (1/3 du tonnage)	17,0	5,67	du 13 au 21 juillet	2
ST VICTOR	2,2	0,72	le 24 juillet	0
TOTAL	49,4	16,47		
Pôle Verteillacois				
VERTEILLAC	11,9	3,96	du 25 au 28 juillet	2 (mardi)
COUTURES	4,1	1,35	le 31 juillet	1 (lundi et mardi)
ST MARTIAL VIVEYROL	14,4	4,80	du 1 au 7 août	1
LA CHAPELLE GRESIGNAC	3,2	1,05	le 8 août	1
CHERVAL	11,9	3,96	du 9 au 16 août	1
BOURG DES MAISONS	3,6	1,20	le 17 août	0
TOTAL	49,0	16,32		
TOTAL GLOBAL	98	32,79	fin juin - fin août	

3ème passage

COMMUNES	Tonnage en 2017	Temps (jours)	Dates d'interventions	Agents des communes
Pôle Verteillacois				
LUSIGNAC	7,9	2,64	du 18 au 22 août	1
ST PAUL LIZONNE	9,4	3,12	du 23 au 25 août	1
BOUTEILLES ST SEBASTIEN	4,1	1,35	le 28 août	0
NANTEUIL AURIAC DE BOURZAC	10,3	3,42	du 29 août au 1 septembre	1
TOTAL	31,6	10,53		

Pôle Ribéracois				
SIORAC DE RIBERAC	16,7	5,55	du 4 au 11 septembre	1 (sauf vendredi après midi)
ST VINCENT DE CONNEZAC	5,0	1,65	du 12 au 13 septembre	2
VANXAINS (1/3 du tonnage)	17,0	5,67	du 14 au 21 septembre	
ST ANDRE DE DOUBLE	8,3	2,76	du 22 au 26 septembre	1 à 2
LA JEMAYE	4,5	1,50	du 27 au 28 septembre	1
PONTEYRAUD	0,5	0,15	le 29 septembre	1
RIBERAC	45,0	15,00	du 2 au 20 octobre	0
TOTAL	**96,8**	**32,3**		
TOTAL GLOBAL	**128**	**43**	**mi août - mi octobre**	
TOTAL GLOBAL PATA régie CCPR	**407**	**136**	**fin mars - mi octobre**	
TOTAL GLOBAL PATA délégué entreprises	**93**	**21**	**juin**	
TOTAL Campagne PATA 2017	**500**	**156**	**fin mars - mi octobre**	

2ème passage : entreprises

COMMUNES	Tonnage en 2017	Temps (jours)	Dates d'interventions	Agent(s) des communes
Pôle Ribéracois				
BERTRIC-BUREE	8,1	1,80	du 6 au 7 juin	1
ALLEMANS	12,6	2,80	du 8 au 12 juin	1
VILLETOUREIX	16,2	3,60	du 13 au 16 juin	1
CELLES	20,7	4,60	du 19 au 23 juin	2 mardi ou jeudi
ST MARTIN DE RIBERAC	6,3	1,40	du 26 au 27 juin	2 (sauf vendredi ap-midi)
ST SULPICE DE ROUMAGNAC	10,3	2,29	du 28 au 29 juin	1 (mercredi et jeudi)
SEGONZAC	3,9	0,87	le 30 juin	1 (sauf mercredi et vendredi ap-midi)
ST PARDOUX DE DRONNE	6,8	1,51	du 3 au 4 juillet	Même agent que St Sulpice
DOUCHAPT	7,9	1,76	du 5 au 6 juillet	1
TOTAL	**92,8**	**20,62**	**juin**	**juin**

Doc n°6

TABLEAU RECAPITULATIF

Proposition 2017 500 000 € HT - 600 000 € TTC

COMMUNE	Programme	MONTANT HT	MONTANT TTC	Classe	Proposition de Programme de travaux 2017				Proposition 2017 (HT) en option
					Voie de type 1	Voie de type 2	Voie de type 3	Sécurité	
Ancien programme									
GRAND BRASSAC		55 057,04 €	66 068,45 €	1					
LA CHAPELLE GRESIGNAC	1 - Du bourg vers Puygrandde la D 102 à D 101 : (2000 m)	65 182,80 €	78 219,36 €	1					
RIBERAC	2 - Route de Seneuil Ribérac / Vanxains (3 835 m)	208 815,12 €	250 578,14 €	1					
ST MARTIAL DE VIVEYROL	1 - n°202 RD à RD (3 000 m)	104 504,40 €	125 405,28 €	1					
ST PARDOUX DE DRÔNE	1 - VC n°1 : entre la RD n°43 et RD n° 709 (2200 m)	119 227,70 €	143 073,24 €	1					
	TOTAL	552 787,06 €	663 344,47 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Demandes 2017									
ALLEMANS	1 - Route de la "Côte" (950 m)	41 791,10 €	50 149,32 €	2					
	2 -Route de Porboutou : de la DR au village (260 m)	14 929,60 €	17 915,52 €	1					
	3 - Route du hameau de la Grande Borie (180 ml)	10 035,00 €	12 042,00 €	Sécurité					
BERTRIC BUREE	1 - Route de la Leyssonie : (1090 m)	26 114,68 €	31 337,61 €	2					
	2 - Route de chez Marty : (540 m)	43 432,46 €	52 118,95 €	2					
BOUTEILLES / ST PAUL	1 - Route de la D 100 à la D 97 (2700 m)	88 947,00 €	106 736,40 €	1					
CELLES	1 - Route de Paulliac - la Ferronie (2006 m)	32 682,00 €	39 218,40 €	Sécurité					
CERCLES	1 - Route de la "Bionnerie" (1870m)	65 182,80 €	78 219,36 €	1					
LA CHAPELLE GRESIGNAC	2 - Route du Moulin Cacaud : du bourg jusqu'à la RD 100 (300 m)	8 929,00 €	10 714,80 €	1					
CHERVAL	1 - VC n°1 : du Bourg jusqu'à la D 100 (1160 m)	63 295,00 €	75 954,00 €	1					
	2 - VC n°3 : du Bourg jusqu'à la D 100 (1160 m)	60 916,00 €	73 099,20 €	1					
CREYSSAC	1 - Route de la Creyssac (1020 m)	37 506,20 €	45 007,44 €	1					
GOUT ROSSIGNOL	1 - VC n°1 : de la commune de Champage/fontaine à la D12 (3440 m)	155 883,64 €	187 060,37 €	1					
LA JEMAYE	1 - Route Petitonne, les Tables : (3509 m)	31 085,66 €	37 302,79 €	2					
	2 - Les marchais : (120 m)	2 731,20 €	3 277,44 €	3					
LISLE	1 - Route du Piegonnier : (1500 m)	50 418,00 €	60 501,60 €	1					
	2 - Route des Fargeix : (540 m)	15 056,40 €	18 067,68 €	2					
	3 - Route du Maine : (2500 m)	89 654,00 €	107 584,80 €	1					
	4 - Les Bois du Venat : (50 m)	1 311,00 €	1 573,20 €	3					
	5 - La monerie: (40 m)	1 064,40 €	1 277,28 €	3					
LUSIGNAC	VC n°2 du bourg à Bertric Burée (2 000 m)	68 880,00 €	82 656,00 €	1					
MONTAGRIER	1 - Route de "Chacard" (1272m)	40 124,92 €	48 149,90 €	2					
	2 - Route de "Brachet" (1430m)	44 953,80 €	53 944,56 €	2					
PETIT BERSAC	1 - VC n°201 : de la RD 20 à RD 43, Palisse, Nougerol (3300 m)	124 348,20 €	149 217,84 €	1					
PAUSSAC ST VIVIEN	1 - Route de la Verrerie (2000 m)	100 200,00 €	120 240,00 €	2					
	2 - Route de la Creyssac (2300 m)	89 386,20 €	107 263,44 €	3					
ST ANDRE DE DOUBLE	1 - Réfection d'un aqueduc, les Mignots (9 m)	3 236,80 €	3 884,16 €	sécurité					
ST PARDOUX DE DRÔNE	1 - VC chez Mounet (1045 m)	24 565,70 €	29 478,84 €	Sécurité					
ST SULPICE DE ROUMAGNAC	1 - Route de Planche, le moulin (400 m)	9 210,80 €	11 052,96 €	3					
	2 - Route des marteilles (350 m)	10 254,70 €	12 305,64 €	2					
ST VINCENT DE CONNEZAC	1 - Route des Alberts, le Sommet : (660 m)	31 703,60 €	38 044,32 €	2					
SIORAC DE RIBERAC	1 - Courbarieux : (400 m)	13 835,00 €	16 602,00 €	2					
	2 - Route Chez Pichan (400 m)	10 232,00 €	12 278,40 €	3					
TOCANE / DOUCHAPT	1 - VC Route Margo, la Sylandie (370 m)	14 261,36 €	17 113,63 €	Sécurité					
VANXAINS	1 - Route vers la fontaine de chez grimaud (650 m)	22 537,10 €	27 044,52 €	1					
	2 - Route du Bourg vers champagnac et les gendies(1370 m)	105 122,60 €	126 147,12 €	2					
	3 - Route de Leygonie (1070 m)	37 099,60 €	44 519,52 €	2					
	4 - Route de la croix de jarretout à Elis du bois (900 m)	32 280,00 €	38 736,00 €	3					
	5 - Route de Chez Sabrier vers la Chapelle (1190 m)	36 117,29 €	43 340,75 €	3					
VENDOIRE	1 - VC n°1 : routes des Tourbières (4100 m)	156 342,00 €	187 610,40 €	1					
VILLETOUREIX	1 - Route de Mayac (2 000 m)	71 015,30 €	85 218,36 €	1					
	Total	**1 886 672,11 €**	2 264 006,53 €		-	**0,00 €**		**0,00 €**	
				TOTAL	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
				Total global		0,00 €			

ırquages au sol seront réalisés en régie CCPR

doc n°7

Communauté de Communes Pays Ribéracois

LE SERVICE VOIRIE INTERCOMMUNALE

I – Compétence de la CCPR :

1 - Les Voies revêtues

Sont reconnus d'intérêt communautaire : - les voies communales,
- les chemins ruraux revêtus

Sont exclues de l'intérêt communautaire : les places et les rues situées dans les centres bourg des communes.

2 – Les chemins blancs en calcaire

Les communes recensent les chemins blancs qu'elles considérent relever de l'intérêt communautaire

II - Fonctionnement :

1 - Le fonctionnement général

A ce jour une commission de travaux voirie sectorisée (réunissant un délégué de chaque commune) se réunit pour définir le planning d'entretien mensuel des voies intercommunales sur les 3 pôles existants :

- Pôle Tocane (14 communes) : réunion des membres tous les 1er lundi de chaque mois à 10 H à la mairie de Tocane.

- Pôle Ribérac (15 communes) : réunion des membres tous les 1er mercredi de chaque mois à 10 H à la mairie de Villetoureix.

- Pôle Verteillac (15 communes) : réunion des membres tous les 1er mardi de chaque mois à 10 H à la mairie de Cherval.

2 - Les tâches réalisées par le service

2.1 -Sur les voies revêtues :

Pour les 44 communes :

- le PATA : le Point à Temps Automatique, entretien des routes (rives, trous, fissuration, arrachage, possibilité de réalisation « de petit tronçon » en pleine large de chaussée). Une préparation au calcaire est réalisée selon les dégradations observées.
Les travaux de PATA nécessitent une équipe de *3 à 4 agents :*

- une répandeuse automatique (2 agents : 1 conducteur et 1 agent)
- un compacteur : 1 agent
- un balayeur : 1 agent

- l'élagage : lamier pouvant atteindre 6 mètres de haut

Les programmes sont définis selon les propositions des communes.

Selon le souhait des communes :

- enrobé à froid (travaux d'hiver en régie) : réparations ponctuelles des routes en régie

- curage de fossés (novembre - mars en régie)

- saignées (novembre- mars en régie)

- fauchage 1ère passe dite « de sécurité » (banquette, carrefour). A partir d'avril en régie, avec une possibilité de réaliser une 2ème passe de sécurité en suivant au mois de mai

- fauchage 2ème passe (banquette / talus)

- fauchage mixte (banquette commune / talus CCPR)

Une base de remboursement pour les communes selon les prestations suivantes pour l'année 2016 a été établie comme suit:

- curage de fossés : 66 € / km
- saignées : 50 € / km (les 2 côtés)
- fauchage 1ère passe : 68 € / km (les 2 côtés)
- fauchage 2ème passe : 96 € / km (les 2 côtés)
- fauchage mixte (banquette commune / talus CCPR) : 40 € / km (les 2 côtés)

2.2 - Sur les chemins blancs :

- mise en place de calcaire : les travaux sont définis selon les propositions des communes.
- fauchage : 1 fois par année

Les programmes de travaux sont définis selon les propositions des communes.

Une base de remboursement pour les communes selon les prestations suivantes pour l'année 2017 a été établie comme suit:

- calcaire : 225 € / km (5 tonnes/km)
- fauchage : 94 € / km (les 2 côtés)

III - Investissement :

Une proposition de classement des voies a été adoptée.

Sur la base de la totalité des voies revêtues, nous proposons de les classer ainsi :

♦ Voies n°1 : voies structurantes, nécessitant des travaux d'élargissement et de renforcement, desservant plusieurs communes et sur lesquels on constate un trafic important.

♦ Voies n°2 : voies desservant plusieurs hameaux d'une même commune.

♦ Voies n°3 : voies desservant un hameau ou un groupement de maisons (4 ou 5) d'une même commune.

IV - Données générales du service voirie intercommunal

1 - Le linéaire

- Les Voies revêtues : 1 245 km
- Les chemins blancs en calcaire : 464 km

2 - Les prestations en régie

- le PATA (44 communes) : en 2016 ont été mis en œuvre 438 tonnes de liant et 1 310 tonnes de calcaire pour la préparation

- l'élagage : 45 jours d'intervention pour les communes de décembre 2016 – mars 2017

- enrobé à froid (travaux d'hiver en régie) : 100 tonnes
3 lieux de stockage ou les communes peuvent retirer ce matériau :
Pour le Ribéracois : dépôt de la commune de Vanxains,
Pour le Val de Dronne : dépôt de la CCPR à Tocane
Pour le Verteillacois : dépôt de la CCPR à Verteillac

3- Interventions du service :

- curage de fossés
- saignées
- fauchage 1ère passe dite « de sécurité » (banquette, carrefour)
- fauchage 2ème passe (banquette / talus)
- fauchage mixte (banquette commune / talus CCPR)

	2014		2017	
Prestations	**Nombre de communes**	**Linéaire en Km**	**Nombre de communes**	**Linéaire en Km**
Curage de Fossés	14	**357**	40	**1039**
Saignées	14	**357**	35	**960**
Fauchage 1er passage	14	357	19	476
Mixte	0	0	10	224
Total	14	**357**	29	**700**
Fauchage 2ème passage	14	357	18	**468**
Mixte	16*	409	16	**365**
Total	14	**766**	34	**832**
Nombre d'agents du service voirie	**14**		**12 (+3)**	

Matériels	**1 PATA, un tractopelle, 2 cylindres, 2 camions, 4 tracteurs, 2 cureuses de fossés, 1 cureuse de saignées, 3 épareuses, 1 banqueteuse**

2 – Partenariats

- avec les communes : selon leurs possibilités 1 ou plusieurs agents communaux renforce(nt) l'équipe de la CCPR lors des campagnes de PATA et d'élagage.

- avec le SRB Dronne : un essai a été réalisé dans le cadre de la campagne d'élagage pour broyer les branches au fur et à mesure de l'avancement du lamier. Essai concluant qui sera pérennisé.
- avec des organismes de formation : possibilité d'une commande groupée pour des permis, CACES, habilitations…pour les agents communaux et intercommunaux.

3 – Budget voirie :

- en 2015 : 1 243 555 €
- en 2016 : 1 200 087 €